

56/89/2023

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 9Z/2022
uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Článek I.
Smluvní strany

Tlak Smolík s.r.o.

Se sídlem:	Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3
IČ:	25510509
Zapsán:	v OR vedeném u MS v Praze oddíl C, vložka 87067
Zastoupen:	Marek Smolíkem, jednatelem
Bankovní spojení:	Oberbank AG
Číslo účtu:	2071151702/8040

(dále jen zhotovitel, je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

Městys Moravská Nová Ves

Se sídlem:	nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves
IČ:	00283363
Zastoupen:	Bc. Zuzanou Jandákovou, starostkou městyse
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	1382079379/0800
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	94-6610651/0710

(dále jen objednatel, je zadavatele po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

Článek II.
Úvodní prohlášení

Smluvní strany uzavřely dne 8.7.2022 smlouvu o dílo (dále též „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavby v rámci investiční akce s názvem „Obnova Sokolovny, Moravská Nová Ves“ (dále jen „dílo“). Smluvní strany prohlašují, že dodatkem č. 1 uzavřeným dne 15.11.2022 prodloužili termín dodání díla do 28.2.2023. Smluvní strany prohlašují, že dodatkem č. 2 uzavřeným dne 14.6.2023 změnili rozsah a obsah díla, cenu díla a prodloužili termín dodání díla do 30.6.2023.

Smluvní strany prohlašují, že v průběhu provádění díla byly mezi smluvními stranami řešeny dílčí úpravy rozsahu a obsahu díla s tím, rozsah a obsah změn předmětu díla včetně odůvodnění změny, podrobného popisu změny, soupisu změn v podobě soupisu víceprací a méněprací, oceněný dle Smlouvy, jakož i zdůvodnění změny závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek je obsažen v příloženém změnovém listu

Smluvní strany spolu uzavírají ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), dle čl. 16.3. Smlouvy tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo (dále též „Dodatek“), za účelem písemné dohody o změně Smlouvy.

Článek III. Předmět Dodatku

Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně obsahu a rozsahu díla dle Smlouvy s tím, že rozsah a obsah změn předmětu díla včetně odůvodnění změny, podrobného popisu změny, soupisu změn v podobě soupisu víceprací a méněprací, oceněný dle Smlouvy je obsažen v příloženém změnovém listu.

Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně celkové ceny díla, která po uzavření tohoto Dodatku činí 34.130.631,15 Kč (bez DPH), 21 % DPH činí 7.167.432,54 Kč a celková cena včetně DPH činí 41.298.063,69 Kč.

Tímto Dodatkem se nemění ostatní ujednání Smlouvy.

Článek IV. Závěrečná ujednání

Tento Dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.

Ve věcech neupravených se postupuje podle Občanského zákoníku.

Přílohy dodatku: Změnový list č. 1b
 Změnový list č. 2

V Moravské Nové Vsi dne 29.6.2023

V Moravské Nové Vsi dne 29.6.2023


.....
Objednatel
-3-
MĚSTYS
MORAVSKÁ NOVÁ VES
nám. Republiky 107, PSČ: 691 55


.....
Zhotovitel

MĚSTO MORAVSKÁ NOVÁ VES s.r.o.
IČ: 003/10, 130 00 Praha 3
Moravská Nová Ves
PSČ: 691 41 BŘECLAV 4
DIČ: CZ25510509

Ing. Pav. JAWULIK
profesor a stávie stavby
kontakt: 01 88 1234567
01 88 1234567
01 88 1234567

Stanovisko technického dozoru stavby: Bez připomínek.

Stanovisko projektanta stavby: Bez připomínek.

Příloha: Rozpočet změnového řízení dle Smlouvy o dílo.

Cena méněprací bez DPH: -87.741,80 Kč	Cena víceprací bez DPH: 973.874,15 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 1.061.615,95 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>XXXXXXXXXX</u>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Datum: 29.6.2023: MĚSTYS MORAVSKÁ NOVÁ VES nám. Republiky 107, PSČ: 691 55 Podpis objednatele Datum: 29.6.2023 Ing. Petr JANULÍK projektce a statika staveb Kostelická 70, 691 53 Tvrdonice IČ: 614.14.788, DIČ: CZ7312174078 zapsán u OÚ Břeclav 61, MUIR 41840/2007 o207BLV a Podpis TDS:	Datum: 29.6.2023: Podpis zhotovitele TEAR SMOLIK s.r.o. Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3 provozovna Třída 1. máje 8, 691 41 BŘECLAV 4 IČ: 25510509, DIČ: CZ25510509

OZNÁMENÍ ZMĚNY						číslo OZ:č.2	
Zhotovitel:	Tlak Smolík s.r.o.						
Investor:	Městys Moravská Nová Ves					Datum:2023	
Název akce: Obnova Sokolovny, Moravská Nová Ves							
Způsob odeslání / předání datum:			poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐	Osobně ☒	
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		Rozpočtové podklady					
Předmět změny: Vícepráce a méněpráce Popis a zdůvodnění změny:							
Počet připojených listů specifikací:							
Důvod vícepráce / méněpráce:							
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvlášť pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.							
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐		odstavec 6, § 222 ☐		odstavec 7, § 222 ☐		
Oznámení vydává:							
Tlak Smolík s.r.o. Marek Smolík, jednatel							

Stanovisko technického dozoru stavby: Bez připomínek.

Stanovisko projektanta stavby: Bez připomínek.

Příloha: Rozpočet změnového řízení dle Smlouvy o dílo.

Cena méněprací bez DPH: -600.367,73 Kč	Cena víceprací bez DPH: 2.629.510,26 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 3.229.877,99 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>XXXXXXXXXX</u>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
MĚSTYS MORAVSKÁ NOVÁ VES nám. Republiky 107, PSČ: 691 53 Datum: 29.6.2023: Podpis objednatele Datum: 29.6.2023 Podpis TDS:	Datum: 29.6.2023: Podpis zhotovitele  F. L. B. S. s.r.o. Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3 provozovna Třída 1. máje 8, 691 41 BŘECLAV 4 IČ: 25510509, DIČ: CZ25510509